



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2023**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA**; MUNICIPIO DE **SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA**; DISTRITO DE **JUXTLAHUACA**, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **09:30 HRS.** DEL DÍA **15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, REUNIDOS EN LA SALA DE REUNIONES, LA EMPRESA MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, **S.A DE C.V.**, REPRESENTANDA POR EL **C. FREDY SANTIBAÑES HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS **CC. ARO. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ, BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ, REINA IVONNE SANTOS MONTES, BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR Y PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE MAYO"**.

UBICACIÓN:

MUNICIPIO:	348	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD:	001	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
DISTRITO:	008	JUXTLAHUACA
REGIÓN:	004	MIXTECA
ESTADO:	020	OAXACA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	III	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ODS DE LA AGENDA 2030:	6	AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	FISM/MSST/348/016/2023	
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	FISM/MSST/348/016/2023	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA A1. PRELIMINARES QUE CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. A2. EXCAVACIONES Y RELLENOS TRABAJOS DE EXCAVACION MECANICA EN CEPAS ESTADO SECO CON RETROEXCAVADORA, AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA EN ESTADO SECO EXCAVACIONES REALIZADAS CON EQUIPO MECÁNICO, COLOCACION DE CAMA Y ACOSTILLAMIENTO DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENO A VOLTEO COMPACTADO CON BAILARINA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. A3. TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC NOVAFORT DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMÚN A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO LIGERO 10X14X28 CM. CON ESPESOR DE 28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA. A4. LIMPIEZA TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

ODS DE LA AGENDA 2030:	6	AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO	RUBRO:	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO			
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	16 OCTUBRE DE 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO REAL:	16 OCTUBRE DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
METAS ALCANZADAS:	160.00 ML	BENEFICIARIOS:	2708 PERSONAS	

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	
RAMO 33 FONDO III	\$215,866.43	\$215,866.43	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$215,866.43	\$215,866.43	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO L HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



MDP
Magaña Diseños y Proyectos S.A de C.V.
R.F.C. MDP117015
Calle Magaña Plaza de Juárez No 117015 Int. 4
Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68000

UNIDOS MEXICANOS
Sebastián
comaxtlahuaca
Juxtahuaca
1/2023 31/12/2025
Sebastián
comaxtlahuaca,
Juxtahuaca, Oax.
1/2023 31/12/2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
 EJERCICIO 2023



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: MAGAÑA DISEÑO Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
 R.F.C: MDP170725DN5
 DIRECCIÓN: MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 117 BIS/4, CENTRO, 68000, OAXACA DE JUAREZ

C. FREDY SANTIBAÑES HERNANDEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO:

RECIBEN LA OBRA:
 POR EL H. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

ARQ. HUGO ABEL CEZMÁN MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. REINA IVONE SANTOS MONTES
 REGIDORA DE HACIENDA



REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR
 REGIDOR DE OBRAS



PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca, Oax.
 02/01/2023 - 31/12/2023