



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2023**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE RÍO DE HIELO DURAZNOS; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA; DISTRITO DE JUXTLAHUACA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DIA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA EMPRESA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN ARGOS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MANUEL DE JESÚS VICENTE ROBLES Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ, BENIGNO ELÍAS GRACIA LÓPEZ, REINA IVONNE SANTOS MONTES, BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR, Y PROF. ULISES TERRONES RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA AGENCIA DE RÍO DE HIELO DURAZNOS".

UBICACIÓN

LOCALIDAD : (0031) RÍO DE HIELO DURAZNOS
MUNICIPIO : (348) SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
DISTRITO : (008) JUXTLAHUACA
ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN : (004) MIXTECA

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA AGENCIA DE RÍO DE HIELO DURAZNOS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

FISM/MSST/348/007/2023 FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

(F III) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (F-III)

ODS:

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIÓ EN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPUÉS REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DONDE SEA REQUERIDO Y EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA EL DESPLANTE DE GUARNICIONES, DANDO ASÍ INICIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CUNETAS CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 200 KG/CM2 CADA UNO. AL TENER UN AVANCE DEL 50% EN GUARNICIONES SE DA INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DE 835.84 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SERÁ DE 15 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2 Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS SE REALIZA LA LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA OBRA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

(INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS)

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

15 DE AGOSTO DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

METAS ALCANZADAS:

635.84 M2 **BENEFICIARIOS :** 226 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$886,164.88	\$886,164.88	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$886,164.88	\$886,164.88	\$0.00

LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA SIN CONTRATIEMPOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Y CALENDARIOS DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS ONCE HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. San Sebastián
 Oaxaca,
 Oax., Jxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2023

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Oaxaca,
 Oax., Jxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2023

ARGOS
 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN ARGOS S.A. DE C.V.
 REC. 003/2023/006
 CALLE REFORMA SURTA JAS 8 LOCAL 4
 COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ C.P. 68000



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2023**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

ENTREGA LA OBRA LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN ARGOS S.A. DE C.V.
R.F.C. : ICA2007283M5
DIRECCIÓN: CERRO DE ORO, S/N, SANTA ROSA PANZACOLA, C.P. 6801. OAXACA DE JUÁREZ.

argos
en construcción

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN ARGOS S.A. DE C.V.

C. MANUEL DE JESÚS VICENTE ROBLES

ADMINISTRADOR ÚNICO

IDENTIFICACIÓN: 717098694039

RECIBE LA OBRA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, JUXTLAHUACA, OAXACA.



ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2023

C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR
REGIDOR DE OBRAS



REGIDORÍA DE HACIENDA
Mpio. San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2023

C. REINA IVONNE SANTOS MONTES
REGIDORA DE HACIENDA



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Dto. Juxtlahuaca, Oax.
02/01/2023 - 31/12/2023

PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL