



SAN SEBASTIAN  
TECOMAXTLAHUACA  
2023-2025



OAXACA  
GOBIERNO DEL ESTADO

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA; DISTRITO DE JUXTLAHUACA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:05 HRS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CC. ARQ. HUGO ABEL GÚZMAN MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR, REGIDOR DE OBRAS, C. REYNA IVONE SANTOS MONTES, REGIDORA DE HACIENDA; Y EL C. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ, TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, LA EMPRESA ROCA INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

### "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA"

UBICACIÓN:  
ESTADO:  
REGION:  
DISTRITO:

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| (020)  | OAXACA                        |
| (004)  | MIXTECA                       |
| (008)  | JUXTLAHUACA                   |
| (348)  | SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA |
| (0033) | RANCHO LOS COLORES            |

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

RUBRO:

OBRA PUBLICA

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

FISM/MSST/348/015/2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

FISM/MSST/348/015/2023

CUENTA:

6000-6100-613-6134

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON TRABAJOS CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 POSTE DE CONCRETO PCR-13-600 Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 03 POSTES DE CONCRETO PCR-9-400 COMO RETENIDAS PARA ESTACA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 02 TRANSFORMADORES DA1-10-13200-120/240 V, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR 3/0, ACSR 1/0 Y 2+1 1/0-2 PARA B.T. HERRAJE Y AISLAMIENTO PARA BAJA Y MEDIA TENSIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.

PROGRAMA:

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

SUBPROGRAMA:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

10 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO

08 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL:

10 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE CONCLUSIÓN

08 DE NOVIEMBRE DE 2023

METAS ALCANZADAS

13 POSTES

BENEFICIARIOS

46.00

PERSONAS

### ESTRUCTURA FINANCIERA

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS    | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO  |
|----------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| RAMO 28                          | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00 |
| RAMO 33 FONDO IV                 | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00 |
| RAMO 33 FONDO III                | \$1,158,902.00     | \$1,158,902.00   | \$0.00 |
| OTROS (ESPECIFICAR RAMO Y FONDO) | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00 |
| BENEFICIARIOS                    | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00 |
| TOTAL                            | \$1,158,902.00     | \$1,158,902.00   | \$0.00 |

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

OBRA REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO

"2023 AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Presidencia Municipal, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oax. Calle Independencia S/N. Col. Centro, Tel. (953) 5060-333, C.P. 69740, Correo electrónico: [mpiotecomaxtlahuaca2020@gmail.com](mailto:mpiotecomaxtlahuaca2020@gmail.com)



**SAN SEBASTIAN  
TECOMAXTLAHUACA  
2023-2025**



**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:40 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA:

|                 |                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE:         | ROCA INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.                                                   |
| REPRESENTANTE:  | C. ROBERTO VALDIVIESO RASGADO                                                                                                           |
| CARGO:          | ADMINISTRADOR UNICO                                                                                                                     |
| R.F.C.:         | RIC0312026N4                                                                                                                            |
| IDENTIFICACIÓN: | VLSRB73051220H500 (IFE).                                                                                                                |
| DIRECCIÓN:      | CALLE MACEDONIO ÁLCALA NÚM. 2, COL. TEPEYAC HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA E-MAIL: roca2012ing@hotmail.com CEL: 9535321156 |

### EMPRESA



C. ROBERTO VALDIVIESO RASGADO  
ADMINISTRADOR UNICO

ROCA INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.

### RECIBE LA OBRA:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Sebastián  
Tecomaxtlahuaca,  
Dto. Juxtlahuaca, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ  
SINDICO MUNICIPAL

C. REYNA IVONE SANTOS MONTES  
REGIDORA DE HACIENDA

C. BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR  
REGIDOR DE OBRAS

C. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

"2023 AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Presidencia Municipal, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oax. Calle Independencia S/N. Col. Centro, Tel. (953) 5060-333, C.P. 69740, Correo electrónico: mpiotecomaxtlahuaca2020@gmail.com

REGIDURÍA DE OBRAS  
Mpio. San Sebastián  
Tecomaxtlahuaca,  
Dto. Juxtlahuaca, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Sebastián  
Tecomaxtlahuaca,  
Dto. Juxtlahuaca, Oax.  
02/01/2023 - 31/12/2023