



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
 EJERCICIO 2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA**; MUNICIPIO DE **SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA**; DISTRITO DE **JUXTLAHUACA**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **DOCE HORAS**, DEL DIA **QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, REUNIDOS EN LA SALA DE REUNIONES, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSET S.A DE C.V. REPRESENTANDA POR LA **C. FRANCISCA REYES PEREZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO **LOS CC. ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ, BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ, REINA IVONE SANTOS MONTES, BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR, Y PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE: 20DPR2974G.**

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN :	(004)	MIXTECA
DISTRITO :	(008)	JUXTLAHUACA
MUNICIPIO :	(348)	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD :	(0001)	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (F-III) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (F-III)

ODS: 4 EDUCACION DE CALIDAD

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM/MSST/348/008/2024 FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE INICIAN LOS TRABAJOS CON LA PARTIDA "A" CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES CON TRAZO Y NIVELACIÓN DE MANERA MANUAL, EXCAVACIÓN EN CEPÁ CON MAQUINARIA Y AFINE DE TALUD REALIZADO A MANO, CIMENTACIÓN CON COLADO DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM, ARMADO Y COLADO DE ZAPATAS AISLADAS DE 0.60 X 0.60 M Y ZAPATAS CORRIDAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO; ALBAÑILERÍA: CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 0.15X0.30 CM Y MURO DE BLOCK DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO CONFINADO CON CADENAS Y CASTILLOS, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.40X0.15 M, CIMBRADO CON MADERA, HABILITADO DE PARRILLA Y COLADO DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2; INSTALACIÓN HIDROSANITARIA: INSTALACIÓN SANITARIA CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC SANITARIO DE 4" E INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DE TUBO PLUS PPR DE 1/2"; INSTALACION ELÉCTRICA: INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR Y CENTRO DE CARGA, TENDIDO DE CABLE DE CALIBRE 12 Y COLOCACIÓN DE 5 CONTACTOS, 9 APAGADORES Y 12 LAMPARAS, ACABADOS CON APLANADOS FINOS EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX VINIL ACRILICA COLOR BLANCO SANITADO A DOS CAPAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES

PARTIDA "B" TECHADO DONDE SE CONSTRUYE TECHADO CON DIMENSIONES DE 10.00 METROS DE LARGO POR 6.00 METROS DE ANCHO A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE 15CM POR 20 CM, CON SOPORTE DE PTR DE 2"X2" CAL. 14, LARGUERON DE PERFIL RECTANGULAR R-400 DE 1 1/2"X4" CAL. 18 Y CUBIERTA METÁLICA CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 26 PINTRO RZ Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS)**

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **10 DE SEPTIEMBRE DE 2024** FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: **09 DE OCTUBRE DE 2024**

METAS ALCANZADAS: **81 M2** BENEFICIARIOS: **2708 PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$478,950.54	\$478,950.54	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$478,950.54	\$478,950.54	\$0.00

LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA SIN CONTRATIEMPOS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO Y CALENDARIOS DE OBRA UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **TRECE HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 01/01/2024-31/12/2024



R.F.C. CEA 20403H22



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
 EJERCICIO 2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

ENTREGA LA OBRA LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSET S.A. DE C.V.



C. FRANCISCA REYES PEREZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 R. F. C. CEA200403H22

R.F.C. CEA200403H22

RECIBEN LA OBRA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dtto. Juxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 31/12/2025

ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dtto. Juxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 31/12/2025



REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dtto. Juxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. REINA IVONE SANTOS MONTES
 REGIDORA DE HACIENDA



REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dtto. Juxtlahuaca, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR
 REGIDOR DE OBRAS

PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dtto. Juxtlahuaca, Oax.
 01/01/2024-31/12/2024