



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2024**



PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca, Oax.
01/12/2023 31/12/2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA; DISTRITO DE JUXTLAHUACA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS DOCE HORAS, DEL DÍA TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA SALA DE REUNIONES, LA EMPRESA GRECIA ARQUITECTOS S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ANDRES MAURO FRANCISCO ORTIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ, BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ, REINA IVONE SANTOS MONTES, BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR, Y PROF. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAHUAYA.

UBICACIÓN :

ESTADO : (020) OAXACA
 REGIÓN. (004) MIXTECA
 DISTRITO : (008) JUXTLAHUACA
 MUNICIPIO : (348) SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
 LOCALIDAD : (0004) CAHUAYA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (F III) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (F-III)
 ODS: 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM/MSST/348/013/2024 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
 SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 80 M DE PROFUNDIDAD Y 10" DE ADEME REALIZANDO LOS TRABAJOS DE:
 INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN Y SE REALIZA LA EXCAVACIÓN DE FOSA A CIELO ABIERTO CON SUMINISTRO DE AGUA DULCE Y BENTONITA DE 36 SEGUNDOS DE VISCOSIDAD Y REALIZANDO REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL. AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO "II" DE 30.48 CMS. A 40.64 CM DE DIÁMETRO Y DE 40.64 CMS. A 50.80 CM DE DIÁMETRO. PARA EL ADEME Y CONTRA ADEME SE COLOCA TUBERÍA LISA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO Y TUBERÍA LISA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO Y SE HACE LA COLOCACIÓN DE FILTROS DE GRAVA PARA POZOS, INCLUYE SUMINISTRO DE LA GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA.
 TRATAMIENTO DE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLA: DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTUADA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, POR UN LAPSO DE 24 HORAS, UTILIZANDO BOMBA CON COLUMNA HASTA 80 METROS (26 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 130 H.P.
 EQUIPAMIENTO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP DESC. 2", NEMA 6" COMPLETA EN ACERO INOX 5.5LPS.", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 20 HP 3F 460V NEMA 6" DE 60HZ., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COLUMNA DE 3" SERIE 250 UPVC. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X8AWG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 555W MONOCRISTALINO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES PARA CORRIENTE DIRECTA (FUSIBLES, DESCONECTADOR DE CORRIENTE Y SUPRESOR DE PICOS), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MC4 MACHO Y CONECTOR MC4 HEMBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO BLINDADO 10AWG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON ANCLAS SUJETADORES PARA PANELES SOLARES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR GALVANIZADO PARA MONTAR ESTRUCTURA DE ALUMINIO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS)**
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **28 DE OCTUBRE DE 2024** FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: **26 DE DICIEMBRE DE 2024**
 METAS ALCANZADAS: **1.00 PZA** BENEFICIARIOS: **39 PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$2,164,528.60	\$2,164,528.60	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$2,164,528.60	\$2,164,528.60	\$0.00

LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA SIN CONTRATIEMPOS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO Y CALENDARIOS DE OBRA UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS TRECE HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlaahuaca, Oax.
01/12/2023 31/12/2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlaahuaca, Oax.
01/12/2023 31/12/2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlaahuaca, Oax.
01/12/2023 31/12/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlaahuaca, Oax.
01/12/2023 31/12/2025

[Handwritten signature and stamp]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

ENTREGA LA OBRA LA EMPRESA: GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.



C. ANDRES MAURO FRANCISCO ORTÍZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
R. F. C. GAR190617JL8



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 31/12/2025

RECIBEN LA OBRA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 31/12/2025

ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. REINA IVONE SANTOS MONTES
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR
REGIDOR DE OBRAS



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

PROPR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2024-31/12/2025