



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA; DISTRITO DE JUXTLAHUACA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS ONCE HORAS, DEL DÍA VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE REUNIONES, LA EMPRESA GARLO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANDA POR LA C. ERNESTINA CAROLINA GONZÁLEZ CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ, BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ, REINA IVONE SANTOS MONTES, BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR, Y PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, RESIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 20DJN0628U".

UBICACIÓN :

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (004) MIXTECA
DISTRITO : (008) JUXTLAHUACA
MUNICIPIO : (348) SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD : (0001) SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (F III) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (F-III)

ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM/MSST/348/001/2025 FECHA: 10 DE MARZO DE 2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE INICIA CON TRABAJOS PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL. EXCAVACIONES Y RELLENOS: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES CON AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO. CIMENTACIÓN: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM, ZAPATA CORRIDA DE 0.9 X 0.15 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, MURO DE ENRASE DE 20 CM. DE BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ALBAÑILERÍA: CADENA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.3 M, MURO DE 15 CM. DE BLOCK LIGERO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, CADENA INTERMEDIA DE 0.15 X 0.2 M, CASTILLO DE 0.2 X 0.15 M, CASTILLO DE 0.3 X 0.15 M, CASTILLO DE 0.4 X 0.15 M, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.3 M, TRABE DE 0.2X0.4 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, PISO DE 10 CM ACABADO ESCOBILLADO Y BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE COBRE. HERRERÍA Y CANCELERÍA: SUMINISTRO DE PUERTA METÁLICA DE 1 M. DE ANCHO POR 2.5 M. DE ALTURA Y VENTANAS DE 1.5 M. DE ANCHO POR 0.5 M, 2.7 M. DE ANCHO POR 1.6 M Y 0.2 M. DE ANCHO POR 2.4 M. ACABADOS: APLANADOS EN PLAFONES Y MUROS, PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES Y MUROS Y LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA SU ENTREGA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 26 DE MARZO DE 2025 FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: 24 DE MAYO DE 2025

METAS ALCANZADAS: 61.75 M2 BENEFICIARIOS: 2708 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$695,472.35	\$695,472.35	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$695,472.35	\$695,472.35	\$0.00

LA OBRA SE ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA SIN CONTRATIEMPOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Y CALENDARIOS DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DOCE HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

ENTREGA LA OBRA LA EMPRESA: GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. ERNESTINA CAROLINA GONZÁLEZ CORTÉS
ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. GOC2840904KA0

RECIBEN LA OBRA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA

ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dtto. Juchitahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. REINA IVONE SANTOS MONTES
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dtto. Juchitahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dtto. Juchitahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dtto. Juchitahuaca, Oax.
01/01/2025-31/12/2025