



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2025



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Oax. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE CAHUAYA; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA; DISTRITO DE JUXTLAHUACA, DEL ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DÍA TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE REUNIONES, LA EMPRESA GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. REPRESENTANDA POR EL C. ANDRES MAURO FRANCISCO ORTIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ, BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ, REINA IVONE SANTOS MONTES, BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR, Y PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAHUAYA.

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN :	(004) MIXTECA
DISTRITO :	(008) JUXTLAHUACA
MUNICIPIO :	(348) SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD :	(0004) CAHUAYA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	(F III) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (F-III)
ODS:	6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	FISM/MSST/348/002/2025 FECHA: 11 DE MARZO DE 2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE INICIA CON LA PARTIDA A-TANQUE DE ALMACENAMIENTO: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL. EXCAVACIONES Y RELLENOS: CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "II", EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE 0.2 X 0.3 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, CASTILLO DE 0.2 X 0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, LOSA DE FONDO DE 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, MURO DE 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.2 X 0.3 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, TRABE DE 0.2X0.4 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CONTRAFUERTE DE 100 X 30X20 ARM 16 1/2". PIEZAS ESPECIALES: OBRA DE RESPIRACIÓN, ALIMENTACIÓN, DE LIMPIEZA, DEMASÍAS Y OBRA DE TOA A BASE DE TUBO DE Fo Go de 2". HERRERÍA: TAPA METÁLICA DE 0.60X0.60 M. LIMPIEZA: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA. B. LÍNEA DE CONDUCCIÓN: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE. EXCAVACIONES: EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "A", AFINE MANUAL DE FONDO DE EXCAVACIÓN, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. TUBERÍA DE PEAD: TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD LISO HIDRÁULICO RD-9 DE 2". PIEZAS ESPECIALES: VÁLVULA COMPUERTA VÁSTAGO SALIENTE DE FOFO BRIDADA DE 2", EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 2", VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE 13W DE 19 MM ZARCO, SUMINISTRO DE TORNILLOS. DE 16 MM. X 76 MM. (5/8" X 3") Y ADAPTADOR BRIDADO PEAD DE 2".

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS)

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	03 DE ABRIL DE 2025	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:	01 DE JUNIO DE 2025
METAS ALCANZADAS:	3729.54 ML	BENEFICIARIOS :	39 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,779,253.28	\$1,779,253.28	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,779,253.28	\$1,779,253.28	\$0.00

LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA SIN CONTRATIEMPOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Y CALENDARIOS DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABiendo más ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS ONCE HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, EN EL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
RUT: 270803718
CALLE CENTRO NUM. 564. COS. BUENAVISTA
OAXACA, OAX.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

ENTREGA LA OBRA LA EMPRESA: GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.


GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
P.O. BOX 1000
CALLE CENTRO NUM. 200, BUENAVISTA
OAXACA, OAX. 71000

C. ANDRÉS MAURO FRANCISCO ORTIZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

R. F. C. GAR190617JL8

RECIBEN LA OBRA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA



ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 31/12/2025



C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 31/12/2025



REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. REINA IVONE SANTOS MONTES
REGIDORA DE HACIENDA



REGIDURÍA DE
OBRAS
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR
REGIDOR DE OBRAS



TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL