



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2025



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Oax.
01/01/2023 31/12/2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA; DISTRITO DE JUXTLAHUACA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS ONCE HORAS, DEL DIA VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE REUNIONES, LA EMPRESA MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. FREDDY SANTIBÁÑEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ, BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ, REINA IVONE SANTOS MONTES, BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR, Y PROFR. ULISES TERREROS RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DPB1940I EN LA LOCALIDAD DE TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO.

UBICACIÓN:

ESTADO:	(020)	OAXACA
REGION:	(004)	MIXTECA
DISTRITO:	(008)	JUXTLAHUACA
MUNICIPIO:	(348)	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD:	(0028)	TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (F III) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (F-III)

ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM/MSST/348/003/2025 FECHA: 02 DE ABRIL DE 2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE INICIA CON TRABAJOS PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CIMENTACIÓN: DEMOLICIÓN A MANO DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, REPOSICIÓN DE PISO DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, FINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA. PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, ZAPATA AISLADA DE 1.5X1.5X0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO. ESTRUCTURA METÁLICA: PLACA DE ACERO A-36 DE 1/2" (13 MM) DE 20X20 CM. CON 8 ANCLAS DE REDONDO DE 1", COLUMNA CON DIAGONALES Y MONTANTES, ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ARMADURA PARA SOPORTE DE MONTEN Y ESTRUCTURA METÁLICA PARA CONFINAR COLUMNAS, VIGAS A BASE DE MONTEN DE 6", LAMINA PINTO R-101, CAL. 24 Y CABALLETE DE LAMINA PINTO CAL.22. BAJADA DE AGUA PLUVIAL: CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA PLUVIAL, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 4". PINTURA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO DE LA MARCA COMEX 100, EN ESTRUCTURA METÁLICA LETRERO: LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA SOBRE LAMINA LISA DE 1.22 X 2.44 M LIMPIEZA: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS)

INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025 FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: 19 DE JUNIO DE 2025

METAS ALCANZADAS: 500.53 M2 BENEFICIARIOS: 78 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$2,092,536.28	\$2,092,536.28	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$2,092,536.28	\$2,092,536.28	\$0.00

LA OBRA SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA SIN CONTRATIEMPOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Y CALENDARIOS DE OBRA

ENCUENTRA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTREGADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE SU VERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y

Col. Francisco de la Universidad No. 221
Calle 1ra Privada de la Universidad No. 221
Col. Francisco de la Universidad No. 221
Calle 1ra Privada de la Universidad No. 221

DEL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DOCE HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

ENTREGA LA OBRA LA EMPRESA: MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A DE C.V.

MAGAÑA
MAGAÑA Diseños y Proyectos S.A DE C.V.
R.F.C. MDP170725DN5
C. FREDY GUZMÁN FERNÁNDEZ
Calle: Francisco de las Huertas
C. FREDY GUZMÁN FERNÁNDEZ
R. F. C. MDP170725DN5

RECIBEN LA OBRA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA

ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025

C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. REINA IVONE SANTOS MONTES
REGIDORA DE HACIENDA

C. BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR
REGIDOR DE OBRAS

PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Oax. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2025-31/12/2025