H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2024

SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA 2023-2025

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA;** MUNICIPIO DE **SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA;** DISTRITO DE **JUXTLAHUACA,** DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **DIEZ HORAS,** DEL DIA **VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS **CC. ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ, BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ, BENIGNO SEBASTIÁN MORALES SALAZAR, Y PROFR. ULISES TERRONES RODRÍGUEZ,** PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PRIVADA DE REFORMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL".**

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(004)	MIXTECA
DISTRITO :	(008)	JUXTLAHUACA
MUNICIPIO :	(348)	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD :	(0001)	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA

INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A DE C.V.
REC[illegible] AVDA
AECATRAZ EDIF 19 DEPTO. 201
C.P. 71232, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (F III) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (F-III)

ODS: 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM/MSST/348/003/2024 **FECHA:** 23 DE MARZO 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: TRABAJOS A REALIZAR EN LA CALLE AV. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CONSISTENTES EN: PRELIMINARES, QUE COMPRENDE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR CON MARTILLO DEMOLEDOR Y ACARREOS PARA RETIRO DEL MATERIAL, TERRACERÍAS, QUE COMPRENDE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, GUARNICIÓN CON DIMENSIONES DE 0.15X0.20X0.40 M DE F´C=200KG/CM2 CON REVENIMIENTO DE 10 CM, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 15 CM DE ESPESOR DE F´C= 250 KG/CM2, SEÑALAMIENTO CON COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 1.22 X2.44 M Y TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
PARA LA CALLE MARIANO MATAMOROS: PRELIMINARES CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRACERÍAS QUE CONSTA DE TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DEL FONDO, GUARNICIONES DE 0.15X0.20X0.40 M DE F´C=200KG/CM2 CON REVENIMIENTO DE 10 CM, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 15 CM DE ESPESOR DE F´C= 250 KG/CM2, SEÑALAMIENTO CON DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 1.22 X2.44 M Y LIMPIEZA DONDE SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
Y PARA LA CALLE NUEVA REFORMA: PRELIMINARES CON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRACERÍAS QUE CONSTA DE TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DEL FONDO, GUARNICIONES DE 0.15X0.20X0.40 M DE F´C=200KG/CM2 CON REVENIMIENTO DE 10 CM, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE 15 CM DE ESPESOR DE F´C= 250 KG/CM2, SEÑALAMIENTO CON DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 1.22 X2.44 M Y CONCLUIMOS CON TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS)**

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **08 DE ABRIL DE 2024** **FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:** **22 DE MAYO DE 2024**

METAS ALCANZADAS: **1561.6 M2** **BENEFICIARIOS :** **2708 PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	**$2,176,517.55**	**$2,176,517.55**	**$0.00**
RAMO 33 FONDO IV	$0.00	$0.00	$0.00
RAMO 28	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	$0.00	$0.00	$0.00
BENEFICIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL	**$2,176,517.55**	**$2,176,517.55**	**$0.00**

LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA SIN CONTRATIEMPOS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO Y CALENDARIOS DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **ONCE HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025
EJERCICIO 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA A EL MUNICIPIO

ENTREGA LA OBRA LA EMPRESA: CONTACON S.A DE C.V.

C. LIDIA OFELIA SÁNCHEZ FRANCISCO
ADMINISTRADOR ÚNICO
R. F. C. CON171025AN1

INGENIERIA Y DISEÑO, S.A DE C.V.
REC. HID2206 13VDA
AECATRAZ EDIF.19 DEPTO. 201
C.P. 71232, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

RECIBEN LA OBRA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Dtto. Juxtlahuaca, Oax. 01/01/2023 31/12/2025

ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Dtto. Juxtlahuaca, Oax. 01/01/2023 31/12/2025

C. BENIGNO ELÍAS GRACIDA LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE OBRAS Mpio. San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Dtto. Juxtlahuaca, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025

C. BENIGNO SEBASTIAN MORALES SALAZAR
REGIDORA DE OBRAS

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. San Sebastian Tecomaxtlahuaca, Dtto. Juxtlahuaca, Oax. 01/01/2024-31/12/2024

PROFR. ULISES TERRONES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL